

吉林省农业节水和农村供水协会文件

吉农水协[2014]6号

吉林省农业节水和农村供水协会 关于开展 2014 年度吉林省节水增粮 行动项目实施情况督查的通知

各有关县（市、区）水利局：

受吉林省农村水利建设管理局委托，吉林省农业节水和农村供水协会依据《吉林省农村水利建设管理局关于对县级节水增粮行动 2012、2013 年度项目验收及 2014 年度项目实施情况进行督查的通知》（吉水农局[2014]18 号）文件精神，于 2014 年 11 月 5 日，对 2014 年度白城市的镇赉、通榆、大安、洮南、洮北、四平市的双辽市等 6 个县（市、区）施工质量、工程进度、监理工作等参建各方履职情况进行督导检查。现将督导检查的有关事项通知如下：

一、督导检查内容。

(一) 现场抽查工程进度完成情况；

(二) 现场检查工程使用材料、设备的质量及检测是否符合现行规定；

(三) 滴灌工程外观质量现场检查；

1、首部枢纽（含提水加压设备）安装位置、尺寸符合设计要求，设备排列整齐，连接管道顺直，油漆防腐层均匀完整，表面清洁；

2、地埋管道回填密实均匀，表面平整，无沉陷；

3、地埋管道安装位置准确，连接平顺、牢固；

4、附属装置

(1) 控制装置（闸阀）安装牢固可靠，防腐层均匀完整，表面清洁；

(2) 量测装置（水表）安装位置符合设计要求，牢固可靠，防腐层均匀完整，表面清洁；

(3) 安全保护装置（进气阀、排气阀、安全阀）位置符合设计要求，安全阀铅垂安装；防腐层均匀完整，表面清洁；

5、阀门井（泄水井）砌筑位置、尺寸符合设计要求，表面平整；砌体灰浆饱满，灰缝平整；井圈、井盖完整无损，安装平稳；

6、灌水器安装位置、间距符合设计要求，毛管、滴灌管（带）铺设顺直，连接牢固可靠。

（四）喷灌工程外观质量现场检查；

1、提水（加压）设备，安装位置符合设计要求，平稳整齐，设备无损坏和锈蚀，表面清洁；

2、水泵连接管道，连接平顺，安装牢固，金属管道与管件防腐层均匀完整，表面清洁；

3、地埋管道回填密实均匀，表面平整；

4、附属装置

（1）控制装置（闸阀）安装牢固可靠，防腐层均匀完整，表面清洁；

（2）量测装置（水表）安装位置符合设计要求，牢固可靠，防腐层均匀完整，表面清洁；

（3）安全保护装置（进气阀、排气阀、安全阀）位置符合设计要求，安全阀铅垂安装；防腐层均匀完整，表面清洁；

5、附属建筑物，砌筑位置、尺寸符合设计要求，表面平整；砌体灰浆饱满，灰缝平整；井圈、井盖完整无损，安装平稳；

6、喷头、竖管及支架，安装位置、间距符合设计要求，连接牢固可靠，竖管铅直，支架稳固。

7、喷灌机符合相关规范要求。

（五）建设单位提交书面汇报材料（电子版发协会邮箱：jlSNSXH@126.com）；

（六）现场检查监理履职情况（含监理日志）。

（七）对该县（市、区）检查情况进行反馈。

二、督导检查形式

(一) 每个县(市、区)现场检查2处工程(2个施工队伍分别施工的工程);

(二) 现场抽查工程有关资料(含隐蔽工程);

三、督导检查组成员

组 长: 孟庆民 吉林省农业节水和农村供水协会会长 高工

副组长: 韩有利 吉林省农业节水和农村供水协会秘书长高工

成 员: 李志安 吉林省农村水利建设管理局 科长

杨凤宝 原吉林省水利水电勘测设计研究院副院长
正高

吴相直 原吉林省地方水电局总工 正高

李汇纓 原吉林省水利厅调研员/工程师

四、具体日程

11月5日(星期三)

8:00 从长春出发, 前往大安市。

11月6日(星期四)

8:00 从大安市出发, 前往镇赉县。

11月7日(星期五)

8:00 从镇赉县出发, 前往洮北区。

11月8日(星期六)

8:00 从洮北区出发, 前往洮南市。

11月9日(星期日)

8:00 从洮南市出发, 前往通榆县。

11月10日（星期一）

8:00 从通榆县出发，前往双辽市。

11月11日（星期二）

8:00 从双辽市出发，返长。

五、联系人

杨凤宝 手机：13804301737 18943977773

李汇纓 手机：13196002182

电话：0431-85312917

日程安排如有变动，临时电话通知。

（本通知可在吉林省农业节水和农村供水协会网站下载
www.jlsnsxh.com）

附件：吉林省节水增粮行动项目实施情况督查汇报提纲

吉林省农业节水和农村供水协会

2014年11月4日



抄送：吉林省农村水利建设管理局

2014年11月4日印发

附件：

吉林省节水增粮行动项目实施情况督查汇报提纲

依据 2013 年 5 月 6 日，水利部财政部农业部关于印发《东北四省区节水增粮行动项目管理办法》（水农[2013]226 号）的通知，《节水灌溉工程验收规范》（GB/T50769-2012）精神，结合吉林省节水增粮行动项目实际，请各有关县（市、区）按汇报提纲要求形成 2014 年 6 个县（市、区）各自施工质量及工程进展情况汇报书面材料。

一、基本情况

（一）工程概况

（二）前期与设计如：XX 年度实施方案审批情况[面积数（亩）、投资数（万元）]；是否达到设计标准或合同约定标准要求；设计变更等。

（三）建设管理

1、项目法人责任制落实和执行情况。

2、招标投标制落实情况。

3、建设监理制落实情况。

4、合同管理制落实情况。

5、运行管理单位是否已明确；管理制度是否已建立；人员是否已经过培训。

6、自我评价。

（四）计划下达与执行

1、计划下达情况。如：面积数（亩）、投资（其中，春季、

秋季)。

2、计划执行情况

(1) 完成投资情况。(其中：分年度完成情况)。

(2) 完成主要工作量。(其中：分年度完成情况)。

(3) 工程形象进度。

(4) 自我评价。

(五) 资金使用与管理

1、资金管理。如，建设资金是否按要求落实，资金来源是否符合有关规定。

2、资金到位。资金下达、拨付、到位情况，未到位资金数额及其原因。

3、投资完成。

4、自我评价

(六) 工程质量与安全

1、质量管理体系。

2、工程实体质量。

(1) 原材料及中间产品检验。

(2) 质量评定。如，施工质量等级评定是否合格等…。

3、安全生产。

4、工程验收进展情况。

(1) 分部工程验收。

(2) 单位工程验收。

(3) 完工验收。

(4) 竣工验收。

(5) 工程移交与遗留问题处理。

(6) 项目验收。

5、自我评价。

二、存在主要问题

(一) 前期与设计

(二) 建设管理

(三) 计划下达与执行

(四) 资金使用与管理

(五) 工程质量与安全

三、意见与建议